

立法院第 11 屆第 2 會期

財政、內政、經濟、教育及文化、交通、  
社會福利及衛生環境委員會第 1 次聯席會議

中央政府前瞻基礎建設計畫  
第 4 期特別預算執行情形及  
成效  
書面報告

報告機關：衛生福利部

報告日期：113 年 11 月 20 日及 21 日



# 目 次

壹、背景.....	1
貳、預算執行情形及成效.....	1
參、結語.....	7



主席、各位委員女士、先生：

今天 大院第 11 屆第 2 會期財政、內政、經濟、教育及文化、交通、社會福利及衛生環境委員會第 1 次聯席會議，本部承邀列席報告，深感榮幸。<sup>泰源</sup> 謹就中央政府前瞻基礎建設計畫第 4 期特別預算執行情形及成效提出報告，敬請各位委員不吝惠予指教。

## 壹、背景

本部主管前瞻基礎建設計畫第 4 期特別預算編列 42 億 1,761 萬元，包括「數位建設」3 億 4,000 萬元、「城鄉建設」10 億 4,700 萬元、「食品安全建設」14 億 4,101 萬元、「因應少子化友善育兒空間建設」13 億 8,960 萬元等 4 項建設，截至 113 年 9 月底止，累計分配數 28 億 6,160 萬元，累計執行數 22 億 4,910 萬元，計畫執行率達 78.6%。

## 貳、預算執行情形及成效

以下謹就數位、城鄉、食品安全、因應少子化友善育兒空間等 4 項建設，依序說明各建設之執行情形及成效：

### 一、數位建設

#### (一) 導入 5G 及智慧科技提升醫療與健康照護計畫：

主要係辦理以 5G 智慧科技改善偏鄉醫療環境等，以 5G 高速、低延遲、廣連結的特性，發展以

人為本的 5G 遠距醫療模式，提供多面向服務。已完成都蘭、石碇、萬里、南庄等 4 處遠距醫療實驗場域，累計遠距會診共計 1,561 人次，行動醫療車服務 605 場，逾 10,000 人次；另辦理虛擬健保卡政策與數位應用在地推展工作。截至 113 年 9 月底止，虛擬健保卡醫療申報累計 242,124 件次，計畫執行率達 99.25%。

(二) 原住民族、離島及偏鄉地區遠距醫療專科門診暨強化衛生所醫療影像設備計畫：

主要係辦理遠距醫療專科門診服務、4G 網路維護、提供 5G 通訊服務及強化醫療影像設備等。已完成 52 處原鄉離島衛生所遠距專科門診醫療服務、維運衛生所及巡迴醫療點高頻寬 (100Mbps) 固線網路，並汰換 20 家衛生所醫療影像設備 (如超音波、心電圖、X 光系統等)，升級醫療影像傳輸品質及效能。截至 113 年 9 月底止，計畫執行率達 90.44%。

## 二、城鄉建設

(一) 整建長照衛福據點計畫：

1. 主要係補助地方政府及國立學校運用社區活動中心、閒置空間及老人活動中心，布建社區式長照機構及長照創新整合型服務據點，以及結合社

會住宅布建身心障礙社區式照顧服務據點。已核定補助案件計 62 案（含跨期別案件計 50 案），其中刻正辦理規劃設計招標中 4 案、規劃設計履約中 15 案、工程招標中 2 案、工程履約中 31 案、工程已竣工 8 案及已核銷結案 2 案。截至 113 年 9 月底止，計畫執行率為 39.47%。

2. 本計畫執行落後原因主要係營建成本上漲、布建地點用地取得前置作業耗時、地點分散影響廠商投標意願及計畫執行進度未符規劃期程等，致工程施作進度緩慢，影響本部撥款執行進度。
3. 為加速計畫執行，本部透過落實前置評估作業，事先完成用地規劃，提高計畫可行性，並採分年分階段核定，訂定管制里程碑，即時撥付相關經費。另本部組成跨單位輔導小組，定期管考並實地訪查需協助之縣市，透過專家指導策略供地方政府解決困難落後案件。

## （二）銀髮健身俱樂部補助計畫：

1. 主要係補助地方政府辦理銀髮健身俱樂部設置及營運等。截至目前，共布建 17 個縣市 64 處據點，112 年底已完成 29 處據點經費核銷外，113 年計畫已辦理 20 處據點資本門核銷，並已先行撥付 35 處據點人事及基本維運費，截至 113 年 9 月底止，計畫執行率為 83.25%。

2. 本計畫執行落後，係因地方政府須完成納入預算後方能辦理設備採購程序，採購程序需依政府採購法完成公告等必要程序，及縣市預估資本門經費期程有落差，致延遲進度。另人事及基本維運費需待期末審查無誤後方能辦理核銷實現。
3. 本部已函請各地方政府加快預算執行，並針對工程進度落後及據點招租耽誤之縣市，召開專案討論會議，瞭解個別縣市執行困難處並予以協助。

### 三、食品安全建設

截至 113 年 9 月底止，計畫執行率為 94.04%，說明如下：

(一) 現代化食品藥物國家級實驗大樓暨行政及訓練大樓興建計畫：

1. 主要係建置食品藥物相關專業檢測中心及訓練場地，提升國家食品安全檢驗方法開發、認證、與品質管理效能。
2. 本計畫係委請內政部國土管理署專業代辦工程施工督導與履約管理，大樓工程已於 111 年 6 月 2 日開工，本期預算係編列工程施工費，截至 113 年 10 月底止工程進度為 37.02%，較預定進度超前 10.52%，配合工程進度逐季撥付予代辦機關辦理工程估驗計價費用給付，尚餘第 4 季工程代辦經費待撥付。



3. 後續將持續偕同代辦機關督導廠商依工程預定期程辦理各項工程施作及品質管理，並加速各期估驗計價作業，確保工程如期、如質、如量完成。

(二) 強化衛生單位食安治理檢驗效能及品質計畫：

1. 主要係補助地方政府購置儀器設備及檢驗相關標準品等，強化衛生局「聯合分工檢驗體系」及檢驗資源之效益，提升衛生局檢驗品質。
2. 將持續依管考作業督促並確保各衛生局依計畫內容辦理相關業務。

(三) 提升新興傳染性疾病醫藥品及食因性病原檢驗研究量能及標準化：

1. 主要係辦理昆陽大樓實驗室整建工程，提升生物性實驗室及實驗動物中心，完善食品藥品國家實驗室功能。就近提供標準品，提升我國生技製藥產業國際競爭力；配合國家防疫政策，共同守護國人健康安全。
2. 本計畫因於新冠疫情期間汲取經驗，原規劃之實驗室難以因應新增檢驗業務需求，爰修正計畫書擴增實驗量體，業奉行政院 113 年 5 月 22 日核定，並於 113 年 9 月 19 日甫經行政院工程會審議通過工程基本設計，刻正辦理細部設計審議、公開閱覽及招商說明會等工程採購發包事宜。

3. 本部將積極趕辦相關作業，確保工程如期、如質、如量完成。

#### 四、因應少子化友善育兒空間建設

- (一) 主要係增設或改善家庭（社會）福利服務中心、托育資源中心、兒少家庭福利館及兒少緊急及中長期安置機構等，作為社區內民眾取得福利服務之近便窗口，提升照顧幼兒、少年、老人、身心障礙者之量能，發展在地化、近便、優質之照顧服務網絡，減輕婦女照顧壓力，強化福利服務輸送量能，亦鼓勵家庭（社會）福利服務中心、托育資源中心及兒少緊急及中長期安置機構之資源橫向協調運用。
- (二) 截至目前，核定補助案件計 489 案，其中 23 件勞務發包中、21 件規劃設計中，10 件工程發包中，214 件施工履約中、221 件驗收結案，共設置社區公共托育設施、布建托育資源中心、增修或改善社會福利服務中心、兒少家庭福利館及兒少緊急及中長期安置機構等共 129 處。截至 113 年 9 月底止，計畫執行率為 83%。
- (三) 本計畫執行落後，係因地方政府工程標案多次流標、規劃設計多次修正並多為結合新建工程所需經費高、規劃設計及工程期程冗長等，致影響社區公共托育設施設置進度及經費執行未如預期。

(四) 為加速計畫執行，本部每月召開公共建設推動會報，逐案檢討落後案件執行情形及因應對策，並實地訪查地方政府以提供改善建議及透過跨局處合作具體解決困境；另針對多次流標案件，提報至行政院公共工程委員會，協助安排流廢標檢討會議全盤檢視工程招標文件。

## 參、結語

本部為加速布建公有長照服務資源、精進原住民族及離島地區醫療照護品質、健全我國食品安全管理體系及因應少子女化問題等攸關全民福祉之議題，運用前瞻基礎建設計畫特別預算辦理數位、城鄉、食品安全及因應少子化友善育兒空間建設等計畫，未來除加速上開各項計畫之執行，並秉持中央、地方行政一體理念，持續積極協助輔導地方政府儘速辦理，俾利提高計畫執行績效。

本部承 大院各委員之指教及監督，在此敬致謝忱，並祈各位委員繼續予以支持。